

संक्षिप्त टिप्पणी

राजकीय महाविद्यालय कोटड़ा (कला संकाय)

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा के अनुसार कोटड़ा में महाविद्यालय निर्माण हेतु निदेशक कॉलेज शिक्षा के पत्रांक एफ-4(201)/लेखा/निकासी/2005/2421-37 दिनांक 21.10.2005 के द्वारा 50.00 लाख रुपये **प्रथम चरण** में जमा करवाए गए हैं जिसका निर्माण कार्य का कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारंभ हो चुका है एवं इसके अन्तर्गत **6 क्लास रूम** का कार्य छत लेवल तक पूर्ण हो गया व प्लास्टर एवं फर्शी का कार्य पूर्ण हो चुका है। **प्रशासनिक भवन** का कार्य छत लेवल तक का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें 25,44,093/- लाख का कार्य हो चुका है, कार्य माह जुलाई, 07 तक पूर्ण होने की संभावना है।

द्वितीय चरण हेतु निदेशक कॉलेज शिक्षा के पत्रांक एफ-4(267)/लेखा/निकासी/2005/90 दिनांक 17.1.2006 द्वारा 135 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसके तहत भूतल के शेष नौ कक्षा कक्ष, दो प्रयोगशाला, एक खेलकूद कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष, एक प्रोजेक्टर कक्ष, एक एन.सी.सी. कक्ष, दो कॉमन कक्ष, एक युनियन कक्ष, 100 मीटर सी.सी. रोड (5 मीटर चौड़ी) एवं आगे की 120 मीटर लम्बी चारदिवारी का कार्य प्रगति पर है। प्रथम तल पर नौ कक्षा कक्ष, 2 प्रयोगशाला कक्ष का कार्य प्रस्तावित है। उपरोक्त कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की दिनांक क्रमशः 1.7.06 एवं 31.5.07 निर्धारित है तथा इस कार्यादेश के अनुसार छत लेवल का कार्य पूर्ण हो चुका है व प्लास्टर व फर्शी व प्रथम तल का कार्य प्रगति पर है जिसमें 38,24,804/- लाख का कार्य हो चुका है। माह अक्टूबर, 07 तक पूर्ण होने की संभावना है।

तृतीय चरण के अन्तर्गत शेष दो कक्षा कक्ष, ओडिटोरियम, केन्टिन व आन्तरिक सड़क, खेलकूद मैदान एवं शेष चारदिवारी के निर्माण हेतु राशि रु. 75.00 लाख के प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 778 दिनांक 10.5.06 से श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर को स्वीकृति हेतु भिजवाए गये हैं।

कार्य प्रारंभ होने में देरी के कारण :

कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4107 दिनांक 28.11.05 द्वारा प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर को कॉलेज के स्टेट्स के बारे में पुछा गया एवं समय समय पर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया गया, लेकिन प्राचार्य द्वारा पत्र क्रमांक 1366 दिनांक 13.4.06 के द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध करायी गई तदुपरान्त कॉलेज का नक्शा के लिए मुख्य प्रारूपकार, जयपुर से व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया उनके द्वारा दिनांक 25.5.06 को ग्राउण्ड प्लोर का प्लान अनुमोदन किया गया उसी अनुसार फेज प्रथम के कार्य का ले-आउट दिया गया।

फेज द्वितीय के कार्य का तखमीना बनाकर स्वीकृति संख्या 233 दिनांक 27.5.06 को स्वीकृत कराया गया, उसी अनुसार निविदा प्राप्त कर कार्यादेश जारी किया गया। फ्रंट एलिवेशन, प्रथम तल का प्लान के लिये मुख्य प्रारूपकार, सा.नि.वि. जयपुर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2274 दिनांक 7.7.06 द्वारा स्मरण पत्र लिखा गया लेकिन उपरोक्त नक्शा अनुमोदन होकर प्राप्त होना अभी तक अपेक्षित है।