

राजीव गांधी स्मृति उद्यान की प्रगति

राजीव गांधी स्मृति उद्यान परियोजना को विकसित करने के लिए 16.5 एकड़ भूमि में मैसर्स समंक लेण्ड स्केप प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली से ले-आउट प्लान तैयार करवाया गया। पूर्व में केवल 12 एकड़ भूमि न्यास अधिपत्य थी जिसमें प्राप्त ले-आउट प्लान अनुसार कार्य करवाया गया जिसके अन्दर मुख्यतः मूर्ति स्थल, मेन फाउन्टेन चौक, बारादरी, वाटर चैनल, फुटपाथ एवं प्लान्टर्स आदि का निर्माण करवाया जाना था जिसको कि पूर्ण कर लिया गया है। शेष 4.5 एकड़ भूमि जो कि सिंचाई विभाग व बिला नाम खाते दर्ज थी जिसको कि बाद में न्यास को आवंटित किया गया उसके अन्दर प्लान अनुसार मुख्य रूप से पार्किंग, फुडकोर्ट, चिल्ड्रन पार्क व इससे लगते हुए शेष फुटपाथ एवं प्लान्टर्स का निर्माण करवाया जाना था जिनका निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

उद्यान विकसित करने के हेतु करवाये जाने वाले कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है।

1. **हार्ड-कोर कार्य** (मिट्टी एवं रॉक कटिंग का कार्य, लैवलिंग, ड्रेसिंग, प्लान्टर्स, वाटर चैनल, फुटपाथ, मूर्ति स्थल, मेन फाउन्टेन चौक, बारादरी, आर.सी.सी. टैंक व इनसे सम्बन्धित सिविल कार्य) ।

2. **सोफ्ट-कोर कार्य** (सिंचाई से सम्बन्धित कार्य, उपजाऊ मिट्टी डालने का कार्य, लॉन लगाने का कार्य, विभिन्न

प्रजाति के वृक्ष एवं पौधारोपण का कार्य, विद्युत केबल एवं सौन्दर्यकरण हेतु विद्युतीकरण का कार्य) ।

उक्त कार्य करवाने हेतु अब तक 351.00 लाख रुपये के कार्योदेश जारी किये जा चुके हैं, जिसके तहत अब तक 297.00 लाख रुपये के कार्य सम्पन्न किये जा चुके हैं व शेष कार्य प्रगति पर है। इसके अर्न्तगत हार्ड-कोर कार्य हेतु 235.00 लाख रुपये एवं सोफ्ट-कोर कार्य के हेतु 62.00 लाख रुपये के कार्य किये गये हैं।

- सिंचाई हेतु ट्यूबवेल एवं वाटर टैंक निर्माण का कार्य करवाया जा चुका है।
- विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है एवं डेकोरेटिव विद्युत पोल की आपूर्ति की जाकर मौके पर स्थापित किये जा चुके हैं।
- वृक्षारोपण एवं पौधारोपण का कार्य पूर्व में आवंटित कि गई 12 एकड़ भूमि में पूर्ण कर लिया गया है जिसकी देखरेख एवं संधारण का कार्य मौके पर जारी है। इसके अतिरिक्त शेष 4.5 एकड़ भूमि जो कि बाद में न्यास के अधिपत्य में आयी थी, इसके अन्दर भी वृक्षारोपण एवं पौधारोपण हेतु उपजाऊ मिट्टी डालने का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है एवं आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण एवं पौधारोपण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
- उद्यान में प्रतिमा स्थल पर प्रतिमा लगाने हेतु पेडस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है व मूर्ति की सप्लाय न्यास को प्राप्त हो चुकी है जिसको कि उद्यान के लोकार्पण के पूर्व मौके पर स्थापित कर दिया जायेगा।
- उद्यान के संरक्षण हेतु बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

- चिल्ड्रन पार्क का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है एवं मौके पर बच्चों के खेलने हेतु उपकरणों को स्थापित कर दिया गया है। जिस क्षेत्र में उपकरण लगे हैं, उसमें सैंड फिलिंग का कार्य प्रगति पर है।
- फूड-कोर्ट एवं पार्किंग स्थल जिसमें कि बस, कार एवं दुपहिया वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था है। इसका निर्माण भी मौके पर पूर्ण हो चुका है। फूड-कोर्ट के संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

वर्तमान में मैसर्स समक लेण्ड स्केप प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली के लेण्ड स्केप निर्देशक द्वारा मौके की स्थिति अनुसार कुछ नये प्लान्ट्स एवं शेल्टर्स प्रस्तावित किये गये हैं जिनका कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त बाउण्ड्रीवॉल के लगते हुए नया प्लांटेशन शैड्युल भी प्रस्तावित किया गया है जिस पर कि वर्षा ऋतु से पूर्व कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा। उद्यान में पीछे की तरफ जंहा उपजाऊ मिट्टी डालने का कार्य पूर्व में चल रहे निर्माण कार्यों की वजह से शेष रह गया था वंहा पर भी उपजाऊ मिट्टी डालने का कार्य प्रगति पर है जिसके उपरान्त उस पर लॉन लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

उद्यान के समस्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इसके संधारण हेतु भी निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया जारी है।

