

देवास परियोजना द्वितीय संक्षिप्त प्रगति विवरण

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की मांग पर देवास परियोजना राशि 139.26 करोड़ रू. की तैयार की गई है, इस परियोजना पर होने वाले व्यय का 40 प्रतिशत भाग जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, 30 प्रतिशत नगरिय विकास एवं आवासन विभाग तथा 30 प्रतिशत भाग पर्यटन विभाग के माध्यम से होगा। इस परियोजना के अन्तर्गत दो बांध क्रमशः मादडी एवं आकोदडा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन बान्धों से पिछोला झील में जल अपवर्तन हेतु आकोदडा बांध से 11.05 कि.मी. लम्बी सुरंग तथा मादडी बांध से मुख्य सुरंग को जोड़ने हेतु 1.12 कि.मी. लम्बी सुरंग का निर्माण प्रस्तावित है। जिससे 549.63 एम.सी.एफ.टी. जल की मात्रा को अपवर्तित किया जा सकेगा। मादडी बांध एवं लिंक टनल के निर्माण हेतु कार्यदिश दिया जा चुका है, एवम् कार्य प्रगति पर है इस कार्य को दिनांक 1-3-2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, इसी प्रकार आकोदडा बांध का कार्य भी प्रगति पर है तथा इस दिनांक 18-3-2009 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

मुख्य सुरंग के निर्माण हेतु तकनिकी आंकलन स्विकृत किया जा चुका है, तथा निविदा के अनुमोदन की कार्यवाही राज्य स्तर पर स्विकृति की प्रक्रिया में है। इस परियोजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्विकृति प्राप्त हो चुकी है, एवं इस हेतु 566.358 लाख रू. का भुगतान वन विभाग को किया जा चुका है। परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि / सम्पत्ति का मुआवजा भुगतान हेतु कुल राशि 81.550 लाख रू. का भुगतान कर दिया गया है। प्रभावित विद्युत लाईन को अन्य ऊँचे स्थान पर स्थापित करने हेतु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विभाग, अजमेर को 2.19 लाख रू. का भुगतान कर दिया गया है। परियोजना के डूब क्षेत्र में आनेवाली सड़क एवं पुलिया को ऊँचा करने हेतु लोक निर्माण विभाग, उदयपुर को 225.00 लाख रू. का भुगतान कर दिया गया है। इस परियोजना पर माह मई 2007 तक 1076.22 लाख रू. का व्यय हो चुका है एवं इसे वर्ष 2008-09 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।