

## गौरवपथ

गौरवपथ योजना के अन्तर्गत नगर विकास न्यास, उदयपुर में दो गौरवपथ फतेहपुरा चौराहे से अम्बेरी तक राशि 1290.00 लाख एवं शास्त्री सर्किल से यूनिवर्सिटी गेट तक राशि 748.50 लाख तक की स्वीकृती राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(12)नविवि/1/05 दिनांक 22/8/06 द्वारा जारी की गई थी । जिसकी प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है ।

(अ) फतेहपुरा से अम्बेरी :- इस कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य निविदाएं कर विभिन्न एजेन्सी को आवंटित कर दिये गये हैं, और कार्य प्रगति पर है ।

- 1- फतेहपुरा से अम्बेरी तक सड़क चौड़ा करना एवं सर्विस लेन का निर्माण कार्य एवं पेवर द्वारा डामरीकरण का कार्यादेश मेंसर्स जयन्त बिल्डर्स एवं डवलपर्स को राशि 430.84 लाख का दिया गया है । कार्य प्रगति पर है ।
- 2- फुटपाथ निर्माण एवं पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य राशि 137.30 लाख का आवंटित कर दिया गया है, एवं कार्य प्रगति पर है ।
- 3- कर्व स्टोन लगाने का कार्य राशि 75.45 लाख का आवंटित कर दिया है, मुख्य सड़क चौड़ी करने के बाद यह कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ।
- 4- नाली एवं सी डी वर्क्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
- 5- इलेक्ट्रीक लाइन शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर है ।
- 6- गौरव पथ पर आयड नदी पर पुल बनाने के कार्य का भी कार्यादेश दे दिया गया है । कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(ब) गौरव पथ : शास्त्री सर्किल से यूनिवर्सिटी गेट :- इस कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य निविदाएं कर विभिन्न एजेन्सी को आवंटित कर दिये गये हैं, और कार्य प्रगति पर है ।

- 1- शास्त्री सर्किल से यूनिवर्सिटी रोड तक फुटपाथ एवं पेवर्ड ब्लॉक निर्माण कार्य राशि 101.04 लाख का कार्य प्रगति पर है ।
- 2- गौरव पथ शास्त्री सर्किल से यूनिवर्सिटी रोड तक सड़क चौड़ी करना एवं पेवरीकरण का कार्य राशि 163.00 लाख की निविदा की प्रक्रिया प्रगति पर है ।
- 3- शास्त्री सर्किल से यूनिवर्सिटी रोड तक पुरान 11 के.वी., 33 के.वी. सब स्टेशन को शिफ्टिंग करने का कार्य राशि 52.98 लाख का कार्य प्रगति पर है ।